

DŮVODOVÁ ZPRÁVA PRO 81. SCHŮZI RADY MĚSTA ZUBŘÍ konanou dne 26. 01. 2022

Propojovací chodník Zubří-Staré Zubří Lávka přes Starozuberský potok, SO.04) – žádost o změnu termínu předání projektové dokumentace – MSS-projekt s.r.o.

Zpracoval: Inq. Václav Zeman

101.1.2

Město Zubří objednalo projektovou dokumentaci pro akci „Propojovací chodník Zubří-Staré Zubří, Zubří, ul. Starozuberská – lávka přes Starozuberský potok (SO.04)“ na základě smlouvy o dílo uzavřené se společností MSS-projekt, s.r.o., Praha 4 – Michle, provozovna Žerotínova 992, Vsetín, ze dne 14.6.2021. Tato společnost podala dne 11.1.2022 na městský úřad v Zubří žádost o prodloužení termínu plnění do 31.1.2023 s odůvodněním:

Lávka se nachází ve stísněných poměrech vedle mostu ev.č.01878-1 ve správě ŘSZK a vedením plynovodu a sdělovacího kabelu – viz výkres koordinační situace stavby. Rozšíření římsy pro chodník na mostu nebylo správcem mostu odsouhlaseno. Pro pevnou lávku byl požadovaný odstup pro opravu mostu v řádu metrů, což by vyvolalo přeložky plynu a sdělovacího kabelu. V koordinační situaci je zakreslen stav, kdy lávka je v těsné blízkosti mostu, ale lávka musí být demontovatelná pro případ opravy mostu. V tomto případě se lávka i její založení bude nacházet v ochranných pásmech jak plynovodu, tak sdělovacího kabelu v těsné blízkosti cca 30cm od osy chráničky plynovodu a cca 50cm od osy chráničky sdělovacího kabelu. Obě sítě jsou na povrchu a jsou i při umístění lávky přístupné. Bohužel dle obecných sdělení z vyjádření správců sítí je trváno na splnění obecně platných podmínek, což znamená přeložky obou sítí. Proto jsme nuceni požádat o dodatek prodloužení termínu, což dle zkušeností z podobných akcí se správcem plynovodu znamená řádově 1 rok.

Změna článku III. odst. 1 z textu:

1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli do 31. 1. 2022:

- *Projektová dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení (DÚSP)*
- *Společné povolení stavby*
- *a v dílčím termínu do 30. 11. 2021 dokumentace provedení stavby (PDPS) a výkaz výměr (VV)*

Na nový text:

1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli do 31. 1. 2023:

- *Projektová dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení (DÚSP)*
- *Společné povolení stavby*
- *a v dílčím termínu do 30. 11. 2022 dokumentace provedení stavby (PDPS) a výkaz výměr (VV)*

Příloha č.:

- 1 . Žádost o vystavení dodatku č.1 ke smlouvám