

DŮVODOVÁ ZPRÁVA PRO 81. SCHŮZI RADY MĚSTA ZUBŘÍ
konanou dne 26. 01. 2022

Propojovací chodník Zubří-Staré Zubří (2. část, intravilán, SO.02) – žádost o změnu termínu předání projektové dokumentace – MSS-projekt s.r.o.

Zpracoval: Ing. Václav Zeman

101.1.2

Město Zubří objednalo projektovou dokumentaci pro akci „Propojovací chodník Zubří-Staré Zubří, Zubří, ul. Starozuberská – 2. část (SO.02 Zubří intravilán)“ na základě smlouvy o dílo uzavřené se společností MSS-projekt, s.r.o., Praha 4 – Michle, provozovna Žerotínova 992, Vsetín, ze dne 14.6.2021. Tato společnost podala dne 11.1.2022 na městský úřad v Zubří žádost o prodloužení termínu plnění do 31.5.2022 s odůvodněním:

Na základě požadavku investora města Zubří o prodloužení délky projektovaných chodníků o cca 300 m v 2. části propojovacího chodníku na ul. Starozuberská, žádáme o prodloužení termínu pro podání žádosti o společné povolení a předání projektové dokumentace DÚSP + PDPS. V prodlouženém úseku budou zahrnuty nové chodníky, rekonstrukce stávajícího chodníku v úseku autobusové zastávky, napojení nové stoky do stávající dešťové kanalizace a účelové odvodnění komunikace.

Prodloužení termínu předání PD DÚSP + PDPS a podání žádosti o společné povolení: do 31.5.2022

Původní cena díla: 269 800,- Kč bez DPH

Nová cena za dílo: 369 800,- Kč bez DPH

Změna článku II. odst. 1 z textu:

*1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí řádným způsobem s potřebnou péčí v ujednaném čase pro objednatele dílo: projektovou dokumentaci ve stadiu DÚR + DSP dle platných předpisů včetně provedení inženýrské činnosti na akci „**Propojovací chodník Zubří – Staré Zubří, Zubří, ul. Starozuberská – 2. část (SO.02 Zubří intravilán)**“ (dále jen „dílo“), v rozsahu stanoveném nabídkou zhotovitele ze dne 24. 03. 2021, která je přílohou této smlouvy.*

Na nový text:

*1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí řádným způsobem s potřebnou péčí v ujednaném čase pro objednatele dílo: projektovou dokumentaci ve stadiu DÚR + DSP dle platných předpisů včetně provedení inženýrské činnosti na akci „**Propojovací chodník Zubří – Staré Zubří, Zubří, ul. Starozuberská – 2. část (SO.02 Zubří intravilán)**“ (dále jen „dílo“), v rozsahu stanoveném nabídkou zhotovitele ze dne 24. 03. 2021 a ze dne 11.1.2022, která jsou přílohou této smlouvy.*

Změna článku III. odst. 1 z textu:

1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli do 31. 1. 2022:

- *Projektová dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení (DÚSP)*
- *Společné povolení stavby*
- *a v dílčím termínu do 30. 11. 2021 dokumentace provedení stavby (PDPS) a výkaz výměr (VV)*

Na nový text:

1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli do 31. 5. 2022:

- *Projektová dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení (DÚSP)*
- *Společné povolení stavby*
- *Projektová dokumentace provedení stavby (PDPS) a výkaz výměr (VV)*

Změna článku III. odst. 1 z textu:

1. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli celkovou smluvní cenu 269 800,- Kč bez DPH + 56 658,- Kč DPH = celkem 326 458,- Kč včetně DPH.

Na nový text:

1. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli celkovou smluvní cenu

SoD: 269 800,- Kč bez DPH + 56 658,- Kč DPH = celkem 326 458,- Kč včetně DPH

Dod č.1: 100 000,- Kč bez DPH + 21 000,- Kč DPH = celkem 121 000,- Kč včetně DPH

CELKEM: 369 800,- Kč bez DPH + 77 658,- Kč DPH = celkem 447 458,- Kč včetně DPH

Příloha č.:

1 . Žádost o vystavení dodatku č.1 ke smlouvám